



Originale

COMUNE DI ROPPOLO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Impegno di spesa

Liquidazione

N. 8 del 29/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE COLLAUDO, QUADRO ECONOMICO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE APPALTO OPERE INERENTI AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PUBBLICO UBICATO IN VIA GIACINTO MASSA EX SCUOLE ELEMENTARI CON DESTINAZIONE SALA INCONTRI. SVINCOLO FIDEJUSSIONE PRESTATO DALLA DITTA MAMONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CUP	G99E19000930001
CIG PROGETTAZIONE	8641963578
CIG COLLAUDO	8718034D3C
CIG LAVORI	8803686782

VISTO il decreto Sindacale n. 3 del 06.05.2020 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Tecnico dal 21.05.2020 al 21.05.2023 alla sottoscritta;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, come convertito dalla legge n. 102 del 3.08.2009.

ATTESTATA la Regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis. c. 1 D. Lgs. 267/2000.

VISTO il Decreto 14 gennaio 2020 che prevede l'assegnazione ai comuni entro il 31 gennaio 2020 anche dei contributi per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2018 per popolazione inferiore a 5000 abitanti di € 50.000,00.

VISTO il Decreto 11 novembre 2020 Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi ai primi, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

VISTO CHE il Comune di Roppolo è risultato destinatario di ulteriori € 50.000,00.

VISTO CHE l'Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare entrambi gli importi assegnati sommandoli per la messa in sicurezza di un edificio comunale in stato di abbandono con destinazione finale "Sala Incontri" per un complessivo di € 100.000,00.

CONSIDERATO CHE il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

CONSIDERATO CHE il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.8 del 2 aprile 2021 con oggetto: "Determina contrarre per affidamento "Incarico professionale di progettazione preliminare definitiva, esecutiva, direzione lavori, collaudo – coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e accatastamento relativo ai lavori di messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in Via Giacinto Massa ex scuole elementari con destinazione Sala incontri".

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.9 del 8 aprile 2021 con oggetto: "Aggiudicazione incarico professionale all'Arch. Alberto Comerro a seguito di determina a contrarre per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, collaudo - coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e accatastamento relativo ai lavori di "messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in via giacinto massa ex scuole elementari con destinazione sala incontri".

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 13 del 23.04.2021 "Affidamento incarico professionale per collaudo opere relative ai lavori di "messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in via giacinto massa ex scuole elementari con destinazione sala incontri" all'Ing. Alessandro Arnodo.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N.35 DEL 23/06/2021 con oggetto: approvazione Progetto Preliminare/Definitivo relativo lavori di "messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in Via Giacinto Massa ex scuole elementari con destinazione sala incontri".

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N.41 DEL 25/08/2021 con oggetto: Approvazione Progetto Esecutivo relativo lavori di "messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in Via Giacinto Massa ex scuole elementari con destinazione sala incontri".

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 28 del 26.08.2021 con oggetto: Determina a contrarre per affidamento lavori di "messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in Via Giacinto Massa ex scuole elementari con destinazione Sala Incontri.

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 29 del 13.09.2021 con oggetto: aggiudicazione appalto "Lavori di messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in Via Giacinto Massa ex scuole elementari con destinazione sala incontri" a seguito di RDO su Consip alla Ditta MAMONE Antonino Impresa Individuale con sede Legale in: Via Arbuscello 12 13040 - Borgo D'ale (Vc) Partita IVA 01976570026 la quale ha indicato un'offerta in ribasso percentuale pari al 5,00% sul prezzo a base d'asta per un importo di € 61.750,00 a cui aggiungere i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.500,00,00 per un totale di € 69.250,00 + iva (10%) = € 76.175,00.

VISTO che in data 14.09.2021 il progettista e Direttore dei lavori Arch. Alberto Comerro ha provveduto a consegnare i lavori alla Ditta MAMONE ANTONINO Impresa Individuale con sede Legale in: VIA ARBUSCELLO 12 13040 - BORGO D'ALE (VC) Partita IVA 01976570026.

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 33 del 03.11.2021 con oggetto liquidazione fattura relativa alla Progettazione definitiva ed esecutiva.

VISTI il verbale di consegna dei lavori redatto in data 14.09.2021 dal quale risulta che – in forza della sospensione di 30 gg naturali e consecutivi in data 10.11.2021 il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 14.02.2022 in applicazione del capitolato speciale d'appalto;

VISTO CHE in data 02/02/2022 al prot. 345 il Direttore lavori Arch. Alberto Comerro trasmetteva il Certificato di fine lavori e relazione a struttura ultimata ai sensi dell'art.65 del D.P.R. 380/01 e riportante le certificazioni dei materiali utilizzati per la realizzazione delle strutture.

VISTO CHE in data 21.02.2022 al prot.564 è stato trasmesso il Certificato di collaudo delle opere redatto dall'Ing. Alessandro Arnodo in cui, a seguito di Relazione viene certificato che le opere sono collaudabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e del D.M. 17/01/2018, ferme restando le responsabilità di legge dell'Impresa esecutrice dei lavori, del Progettista e Direttore lavori Architettonico e del Progettista e Direttore lavori delle Strutture.

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 06 del 23.03.2022 con oggetto approvazione opere incrementalmente di lavori entro il 15% dell'importo contrattuale ai sensi del art. 106 del D.Lgs 50/2016 in cui viene approvato il Quadro economico finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DI AFFIDAMENTO			TOTALI
ai sensi dell'art.23 del Regolamento sui LLPP di cui al dPR n°554/99			Euro
A-	AMMONTARE DELL'APPALTO		
a1.	importi a base d'asta		
	A MISURA		
	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E COMPLETAMENTI EDILI GENERALI		61.750,00 €
	ONERI DELLA SICUREZZA di cui non soggetti al ribasso d'asta)		7.500,00 €
	A CORPO		69.250,00 €
B-	A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1.	LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto		
b2.	RILIEVI		
b3.	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		0,00 €
b4.	LAVORI IN ECONOMIA EXTRA CONTRATTO PRINCIPALE		6.061,00 €
b5.	ACQUISIZIONE aree o immobili		
b6.	art.113 ex DLgs 50/2016	1,50%	1.038,75 €
b7.	SPese tecniche		
	PROGETTO / D.L. / COLLAUDO	12.000,00	
	Digs 81/200€ progettazione incluse		
	esecuzione incluse		
		12.000,00	
	CNPAIA 4%	480,00	12.480,00 €
b8.	SPese per consulenza o supporto		
b9.	SPese per commissioni giudicatrici		
b10.	SPese per pubblicità e/o opere artistiche		
	PUBBLICITA' del bando		
	opere artistiche ex L.237/60		
b11.	SPese per accertamenti, verifiche, collaudi		
	certificato di regolare esecuzione	-	
	collaudo tecnico-amministrativo	-	
	collaudo statico ex L.1086/71		1.268,80 €
b12.	IVA		
	su appalto	0,10	6.925,00 €
	su spese tecniche	0,22	2.745,60 €
	arrotondamenti		
	arrotondamenti		0
	TOTALE		99.769,15 €

VISTO il Verbale di ultimazione dei lavori del 11.02.2022 in cui il Direttore dei lavori Arch. Alberto Comerro certifica che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 11 febbraio 2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

VISTO CHE in data 17 marzo 2022 al prot. 855 è stato trasmesso dal Direttore dei Lavori Arch. Alberto Comerro la seguente documentazione di contabilità finale:

- Verbale di ultimazione lavori in data 11.02.2022 e Certificato di Regolare Esecuzione in data 25.02.2022
- Stato Avanzamento dei lavori n.1 corrispondente al finale del 25 febbraio 2022

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in data 25.02.2022 in cui il Direttore dei Lavori certifica che Sulla base delle verifiche eseguite che hanno interessato l'intera realizzazione e in considerazione del fatto che tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete, non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

Viene certificato che:

- i lavori sono stati consegnati il giorno 14.09.2021;
- la durata prevista dal contratto è di 120 giorni, con scadenza pertanto al 14.01.2022;
- in data 10.11.2021 è avvenuta una sospensione dei lavori per giorni 30 naturali e consecutivi;
- l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 11.02.2022 come da certificato redatto in tempo utile.
- che l'impresa è in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC acquisito con Numero Protocollo INAIL_31938124 con scadenza 06/07/2022;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori e ammonta complessivamente a € 69.250,00 oltre aliquota IVA di legge;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- Che il 1° Sal dei lavori corrispondente al finale è così dettagliato:

Totale SAL N°1 al lordo della sicurezza €	€ 78.300,00
Sicurezza Speciale €	€ 0,00
Oneri di Sicurezza ordinaria €	INCLUSI
Totale SAL N°1 – al lordo del ribasso d'asta €	€ 78.300,00
Totale SAL N°1 CORRISPONDENTE AL FINALE – al netto del ribasso d'asta 5%	€ 74.760,00
CREDITO IMPRESA al 25.02.2022 AL NETTO aliquota IVA	74.760,00 €

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

- ✓ fattura elettronica n° FPA 4/22 del 21-02-2022 emessa dall'Ing. Alessandro Arnodo di importo € 1040.00 + iva per un complessivo di € 1268.80.
- ✓ Fattura elettronica del 17.03.2022 n.° 14 della Ditta MAMONE ANTONINO Impresa Individuale con sede Legale in: VIA ARBUSCELLO 12 13040 - BORGIO D'ALE (VC) Partita IVA 01976570026 per un importo di € 74760,00 + iva 10% per un complessivo di € 82.236,00.

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta responsabile nel rispetto dei criteri decretati dal Sindaco con il provvedimento sopra citato;

ATTESTATA la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 147 bis del D Lgs 267/00 così come introdotto dal DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

ACCERTATA quindi:

- la regolarità contributiva della Ditta MAMONE ANTONINO Impresa Individuale con sede Legale in: VIA ARBUSCELLO 12 13040 - BORGIO D'ALE (VC) Iscritta al Registro delle Imprese / Albo Professionale di BI Cod. Fisc. MMNNNN69D08L063P Partita IVA 01976570026 attraverso documento di regolarità contributiva DURC acquisito con Numero Protocollo INAIL_31938124 con scadenza 06/07/2022 della sopracitata ditta, mediante acquisizione On-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC), ai sensi dell'art. 31, comma 5, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del D.Lgs. 21 giugno 2013, n. 69";

RITENUTO di procedere all'approvazione dello Stato finale dei lavori

DETERMINA

DI APPROVARE la contabilità finale trasmessa in data 17 marzo 2022 al prot. 855 dal Direttore dei Lavori Arch. Alberto Comerro completa della seguente documentazione di contabilità finale:

- Verbale di ultimazione lavori in data 11.02.2022 e Certificato di Regolare Esecuzione in data 25.02.2022
- Stato Avanzamento dei lavori n.1 corrispondente al finale del 25 febbraio 2022

DI SVINCOLARE alla Ditta MAMONE ANTONINO Impresa Individuale con sede Legale in: VIA ARBUSCELLO 12 13040 - BORGIO D'ALE (VC) Partita IVA 01976570026 la cauzione definitiva a garanzia degli impegni ai sensi dell'articolo 35 del Capitolato speciale d'appalto, di € 6.925,00 (diconsi euro seimilanovecentoventicinque/00), a mezzo di polizza n. 20369 emessa da Biverbanca in data 14/09/2021.

DI LIQUIDARE e sottoporre a pagamento le fatture sopra citate che si riportano:

- ✓ fattura elettronica n° FPA 4/22 del 21-02-2022 emessa dall'Ing. Alessandro Arnodo di importo € 1040.00 + iva per un complessivo di € 1268.80.
- ✓ Fattura elettronica del 17.03.2022 n.° 14 della Ditta MAMONE ANTONINO Impresa Individuale con sede Legale in: VIA ARBUSCELLO 12 13040 - BORGIO D'ALE (VC) Partita IVA 01976570026 per un importo di € 74760,00 + iva 10% per un complessivo di € 82.236,00.

RICONOSCIUTE le stesse regolari e liquidabili

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, comportante impegno di liquidazione di spesa, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.

TENUTO CONTO che i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 136/2010 in merito al quale le ditte dovranno inviare una dichiarazione con la quale comunica il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FIRMATO DIGITALMENTE
(MARTINA Arch. Francesca)