

COMUNE DI ROPPOLO



PROVINCIA DI BIELLA

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

☐ Impegno di spesa

☐ Liquidazione

N. 11 del 17/06/2020

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Approvazione contabilità finale, stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione appalto lavori "Installazione di nuovi impianti con apparecchi illuminanti a tecnologia led con estensione dell'impianto di illuminazione pubblica e verifica dell'efficientamento dell'esistente".

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CUP DELL'OPERA G92D19000040001  
CIG [8027088292] RELATIVO AI LAVORI  
CIG 8027043D6C (progettazione)

**VISTO** il decreto Sindacale n. 3 del 06.05.2020 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Tecnico dal 21.05.2020 al 21.05.2023 alla sottoscritta;

**ACCERTATO** che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, come convertito dalla legge n. 102 del 3.08.2009

**ATTESTATA** la Regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis. c. 1 D. Lgs. 267/2000.

**RICHIAMATO** l'art.30 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita) che prevede l'erogazione di un contributo a favore dei piccoli comuni;

**PRESO ATTO** che il Comune di Roppolo è risultato destinatario di un contributo di € 50.000,00;

**VISTA LA** Deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 11 settembre 2019 con oggetto: "Approvazione III Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021".

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.33 del 12.09.2019 di affidamento alla Società Ener.Bit, con sede legale a Biella in Via Quintino Sella 12 P.Iva 02267460026, dell'incarico per l'esecuzione del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Installazione di nuovi impianti con apparecchi illuminanti a tecnologia led con estensione dell'impianto di illuminazione pubblica e verifica dell'efficientamento dell'esistente".

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 4 ottobre 2019 in cui è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di "Installazione di nuovi impianti con apparecchi illuminanti a tecnologia led con estensione dell'impianto di illuminazione pubblica e verifica dell'efficientamento dell'esistente".

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.37 del 12.10.2019 di approvazione del Bando di gara dei lavori di "Installazione di nuovi impianti con apparecchi illuminanti a tecnologia led con estensione dell'impianto di illuminazione pubblica e verifica dell'efficientamento dell'esistente".

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.38 del 23.10.2019 di aggiudicazione definitiva alla Ditta Franceschina & C. Impianti S.R.L. Via San Grato 13 Alice Castello 13040 Vc P.Iva 02072080027 la quale ha indicato un'offerta in ribasso sul prezzo a base d'asta per un totale netto di € 33.990,00 per lavori a base d'asta, oltre a € 1000,00 per oneri per la sicurezza non oggetti a ribasso per complessivi €. 34.990,00;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.°3 del 10/04/2020 con oggetto "Installazione di nuovi impianti con apparecchi illuminanti a tecnologia led con estensione dell'impianto di illuminazione pubblica e verifica dell'efficientamento dell'esistente". APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA.

**VISTO CHE** in data 10.06.2020 al prot. 1627 è stato trasmesso dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Catozzo per Ener.Bit la seguente documentazione di contabilità finale:

- Libretto Misure
- Registro Contabilità Finale
- Sal Finale
- Relazione Conto Finale del Direttore dei Lavori
- Certificati e Schede Tecniche degli impianti
- Certificato di Regolare Esecuzione (ai sensi dell'art. 102 D.M. 50/2016)

**VISTO CHE** nel Certificato di Regolare Esecuzione viene certificato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Ditta Franceschina & C. Impianti SRL corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed in perfetta regola d'arte;
- i lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 25/10/2019 come da verbale di consegna dei lavori, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.
- durante l'esecuzione dei lavori non è stata richiesta e non si è concessa proroga. Sono avvenute delle sospensioni
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- i lavori sono terminati in data 08/05/2020, rispettando il tempo utile di esecuzione degli stessi,
- è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile dell'importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro 32.687,57 comprensivi di oneri della sicurezza e ribasso d'asta, di cui 16.810,86 liquidati in acconto, e 15.876,71 da liquidare in saldo;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.
- in corso di esecuzione non sono stati eseguiti lavori in economia.
- con comunicazione di Certificazione di ultimazione dei lavori del 08/05/2020 sono state consegnate alla stazione appaltante le opere eseguite. Il termine ultimo era per il 25/05/2020, quindi l'impresa ha rispettato il tempo utile di esecuzione.
- il conto finale dei lavori (stato finale) è stato redatto dal direttore dei lavori considerando la "Variazione in stato di avanzamento" e conclusione dei lavori, e con la presente relazione ed importi complessivamente Euro 47.182,28 come specificato di seguito:

**VISTO** il quadro economico finale:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Importo lavori a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 31.687,58        |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>€ 32.687,58</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0,00             |
| Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, verifiche non strutturali post intervento sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 0,00             |
| fissaggio e orizzontamenti medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Allacciamento ai pubblici servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 200,00           |
| Imprevisti (max 8%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 0,00             |
| Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 0,00             |
| Accantonamento di cui all'articolo 17 c.6 DPR 554/99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00             |
| Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. | € 8.367,85         |
| spese funzioni tecniche art 113 dlgs 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 633,75           |
| Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 0,00             |
| Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0,00             |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 0,00             |
| Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 0,00             |
| Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 0,00             |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>€ 9.201,60</b>  |
| I.V.A. su Lavori e Forniture 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 3.168,76         |
| I.V.A. su Forniture 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 0,00             |
| I.V.A. su Servizi 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00             |
| I.V.A. su sicurezza 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 100,00           |
| I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 2.024,35         |
| <b>Totale costo intervento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 47.182,28</b> |

**VISTO** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti.

**ACCERTATA** quindi:

- ☐ la regolarità contributiva della Ditta Franceschina & C. Impianti S.R.L. Via San Grato 13 Alice Castello 13040 Vc P.Iva 02072080027 attraverso documento di regolarità contributiva PROT. INAIL\_20465128 con scadenza validità il 18.06.2020 della sopracitata ditta, mediante acquisizione On-line del

Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC), ai sensi dell'art. 31, comma 5, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del D.Lgs. 21 giugno 2013, n. 69";

**RITENUTO** di procedere all'approvazione dello Stato di avanzamento lavori corrispondente al finale per un importo di € 15.876,71 + iva (10%) per un complessivo di € 17.464,38.

**ATTESO che** l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta responsabile nel rispetto dei criteri decretati dal Sindaco con il provvedimento sopra citato;

**ATTESTATA** la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 147 bis del D Lgs 267/00 così come introdotto dal DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

#### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** la Contabilità finale e il Certificato di Regolare esecuzione relativo a lavori di "Installazione di nuovi impianti con apparecchi illuminanti a tecnologia led con estensione dell'impianto di illuminazione pubblica e verifica dell'efficientamento dell'esistente".

· **DI ESTINGUERE** le garanzie fidejussorie prestate come cauzione definitiva ai sensi dell'ART.

217 DLGS 50-2016 della Ditta Franceschina & C. Impianti S.R.L. Via San Grato 13 Alice Castello 13040 Vc P.Iva 02072080027

· **DI INVIARE** la richiesta di erogazione del saldo attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI – TBEL")

· **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

· **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, comportante impegno di liquidazione di spesa, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.

· **TENUTO CONTO CHE** i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 136/2010 in merito al quale le ditte dovranno inviare una dichiarazione con la quale comunica il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FIRMATO DIGITALMENTE  
(MARTINA Arch. Francesca)

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.