

COMUNE DI ROPPOLO



PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO **Impegno di spesa** **Liquidazione****N. 31 del 07/07/2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE COLLAUDO, QUADRO ECONOMICO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE APPALTO OPERE INERENTI ALLE Nuove opere di "Messa in sicurezza viabilità pedonale lungo Via Viverone SP419A con allargamento strada e creazione marciapiede pedonale". LIQUIDAZIONE FATTURE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CUP PROGETTO	G91B21002000001
CIG PROGETTAZIONE	8726960337
CIG GEOLOGO	8748290549
CIG COLLAUDO	87554390D5
CIG LAVORI	881184762E

VISTO il decreto Sindacale n. 3 del 06.05.2020 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Tecnico dal 21.05.2020 al 21.05.2023 alla sottoscritta;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, come convertito dalla legge n. 102 del 3.08.2009

ATTESTATA la Regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis. c. 1 D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi.

CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 81.300,81;

RILEVATO altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto 2021

VISTO CHE il Comune di Roppolo è risultato destinatario di € 81.300,81.

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2

agosto 2013 relativo allo “scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG”, nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO CHE l'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare gli importi assegnati per la “messa in sicurezza della viabilità pedonale lungo Via Viverone SP419A con allargamento strada e creazione marciapiede pedonale”.

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n.14 del 26.04.2021

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n.15 del 03.05.2021

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n.17 del 19.05.2021

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n.18 del 19.05.2021

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30.06.2021 di Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo relativo a "Messa in sicurezza viabilità pedonale lungo Via Viverone SP419A con allargamento strada e creazione marciapiede pedonale".

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.21 del 02/07/2021

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.25 del 29/07/2021

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.36 del 30/11/2021

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.02 del 02/03/2022

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.16 del 23/05/2022

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.17 del 25/05/2022

VISTO CHE in data 23.06.2022 al prot. 2120 è stato trasmesso dal Direttore dei Lavori Dott. Arch. Claudio Romanello Partita IVA: 01746440021 Codice fiscale: RMNCLD63H23C363L:

- Certificato di ultimazione lavori
- Certificato di regolare esecuzione
- Relazione sullo stato finale dei lavori
- Sommario del Registro di contabilità
- Collaudo statico dei lavori

VISTO CHE dallo Stato finale dei lavori si evince che:

- ✓ I lavori sono stati consegnati il giorno 05.08.2021, come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- ✓ Il Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori, il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 90 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 05.11.2021.
- ✓ Sospensioni e ripresa dei lavori:
 - I lavori sono stati sospesi con Verbale in data 09.08.2021 e ripresi con Verbale in data 01.02.2022;
 - I lavori sono stati sospesi con Verbale in data 25.02.2022 e ripresi con Verbale in data 26.04.2022
- ✓ L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 08.06.2022, come accertato dalla Direzione Lavori, e quindi in tempo utile.
- ✓ che in data 06.06.2022 è stato redatto collaudo statico da parte di tecnico incaricato Dott. Ing. Mauro Forni;
- ✓ I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.
- ✓ Alcune opere non sono state realizzate, a fronte di nuove opere eseguite, che si sono rese necessarie al fine di una corretta esecuzione finale, come descritto nella Perizia di Variante.
- ✓ Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio dal Direttore dei lavori.
- ✓ Nel corso dei lavori risultano emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:
 - 1° SAL in data 24.02.2022, di € 32.240,88;
 - 2° SAL in data 09.05.2022, di € 21.845,12;
- ✓ Lo stato finale è stato redatto in data 08.06.2022 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 5.687,29 per lavori a corpo.
- ✓ L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

Il Certificato Di Regolare Esecuzione datato 08.06.2022 certifica che:

- i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa RAVAGNANI ETTORE sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 5.687,29 quale credito d'impresa che può pagarsi, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a zero;
- che dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

VISTO il SAL dei lavori corrispondente al finale:

Lavori eseguiti da contratto e variante	60'485,49
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	60'485,49
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	3'050,00
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	3'050,00
DETRAZIONI	
Ribasso d'asta 6,22%	3'762,20
Ammontare dei certificati precedenti euro	54'086,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	57'848,20
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	5'687,29
per I.V.A. al 10%	568,73
TOTALE GENERALE euro	6'256,02

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

- ❖ Fattura elettronica n° FPA 11/22 del 23.06.2022 da parte della Ditta RAVAGNANI ETTORE con sede Legale in: VIA PARUZZA, 156 13836 COSSATO (BI) Partita IVA 01341600029 per un importo di € 5.687,29 oltre ad IVA per un complessivo di € 6.256,02.
- ❖ Fattura elettronica 03 PA del 22.06.2022 da parte Dott. Arch. Claudio Romanello Partita IVA: 01746440021 Codice fiscale: RMNCLD63H23C363L incaricato con Determina n.15 del 03.05.2021 in 4° acconto relativo alla direzione dei lavori per un importo pari a € 1000,00 + cassa previdenziale 5% esclusa iva perché soggetto a regime forfettario per un complessivo di € 1052,00.
- ❖ Fattura elettronica 04 FPA del 06.07.2022 da parte dell'Ing. Mauro Annibale Forni con sede in Cavaglià VIA SAN ROCCO N.52 P.Iva 01757580020 per un importo pari a € 790,00 + cassa previdenziale al 4% esente iva 22% in quanto, come da dichiarazione fornita è soggetto a regime forfettario per un totale complessivo di € 821,60

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta responsabile nel rispetto dei criteri decretati dal Sindaco con il provvedimento sopra citato;

ATTESTATA la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 147 bis del D Lgs 267/00 così come introdotto dal DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

CHE si può pagare all'impresa la rata di euro € 5.687,29 oltre ad IVA per un complessivo di € 6.256,02.

ACCERTATA quindi:

- la regolarità contributiva della Ditta RAVAGNANI ETTORE con sede Legale in: VIA PARUZZA, 156 13836 COSSATO (BI) Partita IVA 01341600029 attraverso documento di regolarità contributiva PROT. INAIL_33140074 con scadenza validità il 21.09.2022 della sopracitata ditta, mediante acquisizione On-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC), ai sensi dell'art. 31, comma 5, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del D.Lgs. 21 giugno 2013, n. 69";
- la regolarità contributiva dell'Arch. Claudio Romanello attraverso documento di regolarità contributiva DURC ai sensi dell'art. 31, comma 5, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del D.Lgs. 21 giugno 2013, n. 69";
- la regolarità contributiva dell'Ing. Mauro FORNI attraverso documento di regolarità contributiva DURC ai sensi dell'art. 31, comma 5, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del D.Lgs. 21 giugno 2013, n. 69";

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta responsabile nel rispetto dei criteri decretati dal Sindaco con il provvedimento sopra citato;

DETERMINA

- ❖ **DI APPROVARE** lo Stato finale dei lavori trasmesso in data 23.06.2022 al prot. 2120 dal Direttore dei Lavori Dott. Arch. Claudio Romanello Partita IVA: 01746440021 Codice fiscale: RMNCLD63H23C363L comprensivo di
 - Certificato di ultimazione lavori
 - Certificato di regolare esecuzione
 - Relazione sullo stato finale dei lavori
 - Sommario del Registro di contabilità
 - Collaudo statico dei lavori
- ❖ **DI DARE ATTO CHE** si provvederà a liquidare quanto dovuto alla Ditta RAVAGNANI ETTORE con sede Legale in: VIA PARUZZA, 156 13836 COSSATO (BI) Partita IVA 01341600029 per il Sal finale approvato con la presente,
- ❖ **DI LIQUIDARE E PAGARE** la Fattura elettronica n° FPA 11/22 del 23.06.2022 della Ditta RAVAGNANI ETTORE con sede Legale in: VIA PARUZZA, 156 13836 COSSATO (BI) Partita IVA 01341600029 per un importo di € 5.687,29 oltre ad IVA per un complessivo di € 6.256,02.
- ❖ **DI LIQUIDARE E PAGARE** la Fattura elettronica 03 PA del 22.06.2022 da parte Dott. Arch. Claudio Romanello Partita IVA: 01746440021 Codice fiscale: RMNCLD63H23C363L incaricato con Determina n.15 del 03.05.2021 in 4° acconto relativo alla direzione dei lavori per un importo pari a € 1000,00 + cassa previdenziale 5% esclusa iva perché soggetto a regime forfettario per un complessivo di € 1052,00.
- ❖ **DI LIQUIDARE E PAGARE** la Fattura elettronica 04 FPA del 06.07.2022 dell'Ing. Mauro Annibale Forni con sede in Cavaglià VIA SAN ROCCO N.52 P.Iva 01757580020 per un importo pari a € 790,00 + cassa previdenziale al 4% esente iva 22% in quanto, come da dichiarazione fornita è soggetto a regime forfettario per un totale complessivo di € 821,60
- ❖ **DI SVINCOLARE** alla Ditta RAVAGNANI ETTORE con sede Legale in: VIA PARUZZA, 156 13836 COSSATO (BI) Partita IVA 01341600029 la Polizza n. 2328145 emessa dalla Assicurazione COFACE in data 23/07/2021 come cauzione definitiva di € 5.773,00 (diconsi euro cinquemilasettecentosettantatre/00),
- ❖ **RICONOSCIUTE** le stesse regolari e liquidabili
- ❖ **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ❖ **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, comportante impegno di liquidazione di spesa, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.
- ❖ **TENUTO CONTO** che i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 136/2010 in merito al quale le ditte dovranno inviare una dichiarazione con la quale comunica il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FIRMATO DIGITALMENTE
(MARTINA Arch. Francesca)