

COMUNE DI ROPPOLO



PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO **Impegno di spesa** **Liquidazione****N. 16 del 23/05/2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI APPALTO lavori di "messa in sicurezza viabilità pedonale lungo Via Viverone SP419A con allargamento strada e creazione marciapiede pedonale"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CUP PROGETTO	G91B21002000001
CIG PROGETTAZIONE	8726960337
CIG GEOLOGO	8748290549
CIG COLLAUDO	87554390D5
CIG LAVORI	881184762E

VISTO il decreto Sindacale n. 3 del 06.05.2020 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Tecnico dal 21.05.2020 al 21.05.2023 alla sottoscritta;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, come convertito dalla legge n. 102 del 3.08.2009

ATTESTATA la Regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis. c. 1 D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi.

CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 81.300,81;

RILEVATO altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto 2021

VISTO CHE il Comune di Roppolo è risultato destinatario di € 81.300,81.

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo "scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO CHE l'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare gli importi assegnati per la "messa in sicurezza della viabilità pedonale lungo Via Viverone SP419A con allargamento strada e creazione marciapiede pedonale".

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n.14 del 26.04.2021

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n.15 del 03.05.2021

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n.17 del 19.05.2021

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n.18 del 19.05.2021

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30.06.2021 di Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo relativo a "Messa in sicurezza viabilità pedonale lungo Via Viverone SP419A con allargamento strada e creazione marciapiede pedonale".

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.21 del 02/07/2021

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.25 del 29/07/2021 con OGGETTO: Aggiudicazione lavori di "Messa in sicurezza viabilità pedonale lungo Via Viverone SP419A con allargamento strada e creazione marciapiede pedonale" alla Ditta RAVAGNANI ETTORE con sede Legale in: VIA PARUZZA, 156 13836 COSSATO (BI) Partita IVA 01341600029.

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.36 del 30/11/2021

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.02 del 02/03/2022

VISTO che a seguito del parere emesso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio si rende necessario intervenire con modifiche al progetto d'impianto.

Il parere favorevole vincolante citato, prescrive infatti "...venga mantenuto e valorizzato il muro a secco esistente; a tal fine venga rimodulata la larghezza e la stratigrafia del nuovo marciapiede; Altresì si suggerisce di prevedere un parapetto in legno anziché in metallo..."

VISTO che l'Amministrazione Comunale di Roppolo ha richiesto al progettista di provvedere a elaborare la Variante eliminando tali criticità, realizzando le seguenti revisioni al progetto approvato:

1. eliminare lo sbalzo di parte del marciapiedi posto sul muro a secco ed elevare l'attuale bordo superiore del muro medesimo in modo da occultare alla vista lato valle la struttura del marciapiedi.
2. Realizzare il parapetto sulla sommità del muro in legno anziché in metallo.

VISTO che il progettista incaricato Dott. Arch. Claudio Romanello con studio in Via Villetta Stra' 19/B - Cavaglia' (Bi) ha provveduto a elaborare la Variante a seguito delle richieste dell'Amministrazione dettate dal parere vincolante della Soprintendenza espresso ai sensi del art. 146 D.Lgs 42/2004 s.m.i. D.P.r. 31/2017 e s.m.i. e ha trasmesso i seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica di Variante
2. tav 01
3. tav 02
4. Computo Metrico
5. Quadro economico in Variante

VISTO che tali opere in variante prevedono una revisione del Quadro Economico approvato con D.G.C. n. 36 del 30.06.2022 e ai sensi dall'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 sono autorizzate dal Rup della stazione appaltante.

Tale variante prevede un maggior importo di lavori pari a € 2.185,49 a cui applicare il ribasso d'asta di 6,22% e una maggior spesa tecnica di € 1700,00 + cassa previdenziale (esente iva per regime forfettario) come da Quadro economico in Variante:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA IN VARIANTE				
A	IMPORTO DEI LAVORI			
A1	Importo dei lavori per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso d'asta	€	58.300,00	
A1.1	Importo lavori in Variante	€	2.185,49	
A2	Incidenza manodopera NON soggetta a ribasso d'asta	€		
A1+A2		€		60.485,49
A3	Importo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza (NON soggetto a ribasso d'asta)	€	3.050,00	
A4	a detrarre ribasso d'asta 6,22% su importo lavori e variante	€	-3.762,20	
Totale importo lavori		€	59.773,29	59.773,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	0,00	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00	
B4	Imprevisti/arrotondamenti	€	0,00	
B5	Contributo autorità di vigilanza	€	30,00	
B6	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo non soggetto a IVA per regime forfettario	€	10.500,00	
B6.1	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità di Variante	€	1.700,00	
B7	Contributi Casse previdenziali di cui al punto B6.1	€	85,00	
B8	Spese per attività di consulenza - Relazione geologico tecnica - Comprensivo di contributo Cassa Previdenziale	€	998,00	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	
B10	Spese per pubblicità	€	0,00	
B11	Per collaudo strutturale - Comprensivo di contributo Cassa Previdenziale - Importo non soggetto a IVA per regime forfettario	€	821,60	
B12	I.V.A. su importo lavori (10 %)	€	5.977,33	
B13	I.V.A. su spese tecniche per consulenza geologo (22 %)	€	219,56	
B14	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 - in misura dello 2 %	€	1.195,22	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€	21.526,71	21.526,71
TOTALE INTERVENTO		€		81.300,00

ATTESO CHE l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta responsabile nel rispetto dei criteri decretati dal Sindaco con il provvedimento sopra citato;

DETERMINA

- ❖ **DI APPROVARE** la variante elaborata dal progettista Dott. Arch. Claudio Romanello relativa al progetto di "Messa in sicurezza viabilità pedonale lungo Via Viverone SP419A con allargamento strada e creazione marciapiede pedonale" con i seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica di Variante
 2. tav 01
 3. tav 02
 4. Computo Metrico
 5. Quadro economico in Variante
- ❖ **DI APPROVARE** il Quadro Economico di variante con maggiori opere e variazione spese tecniche come da Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA IN VARIANTE				
A	IMPORTO DEI LAVORI			
A1	Importo dei lavori per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso d'asta	€	58.300,00	
A1.1	Importo lavori in Variante	€	2.185,49	
A2	Incidenza manodopera NON soggetta a ribasso d'asta	€		
A1+A2		€		60.485,49
A3	Importo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza (NON soggetto a ribasso d'asta)	€	3.050,00	
A4	a detrarre ribasso d'asta 6,22% su importo lavori e variante	€	-3.762,20	
Totale importo lavori		€	59.773,29	59.773,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	0,00	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00	
B4	Imprevisti/arrotondamenti	€	0,00	
B5	Contributo autorità di vigilanza	€	30,00	
B6	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo non soggetto a IVA per regime forfettario	€	10.500,00	
B6.1	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità di Variante	€	1.700,00	
B7	Contributi Casse previdenziali di cui al punto B6.1	€	85,00	
B8	Spese per attività di consulenza - Relazione geologico tecnica - Comprensivo di contributo Cassa Previdenziale	€	998,00	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	
B10	Spese per pubblicità	€	0,00	
B11	Per collaudo strutturale - Comprensivo di contributo Cassa Previdenziale - Importo non soggetto a IVA per regime forfettario	€	821,60	
B12	I.V.A. su importo lavori (10 %)	€	5.977,33	
B13	I.V.A. su spese tecniche per consulenza geologo (22 %)	€	219,56	
B14	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 - in misura dello 2 %	€	1.195,22	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€	21.526,71	21.526,71
TOTALE INTERVENTO		€		81.300,00

- ❖ **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- ❖ **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ❖ **TENUTO CONTO** che i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 136/2010 in merito al quale le ditte dovranno inviare una dichiarazione con la quale comunica il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ❖ **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- ❖ **DI IMPEGNARE E DI IMPUTARE** ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come di seguito riportato.

✓ Per la Ditta Ravagnani € 2049,55 + iva 10% per un totale di € 2.254,50

- ✓ Per le spese tecniche di variante del Dott. Arch. Claudio Romanello € 1.785,00 comprensivo di cassa previdenziale 5%(esente iva per regime forfettario)

CIG	Settore	Anno	Imp Sub /	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	UFFICIO TECNICO	2022	67 / 2	01052	6130	6130	99	U.2.02.0 1.09.012	1.785,00
	UFFICIO TECNICO	2022	67 / 1	01052	6130	6130	99	U.2.02.0 1.09.012	2.254,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FIRMATO DIGITALMENTE
(MARTINA Arch. Francesca)